



เอกสารสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองคูขาด

ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน/ข้อบัญญัติ/เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๖๐,๒๔๙,๕๐๐	๓๘	๑๑,๕๑๐,๓๐๐	๓๑	๔๘,๔๐๘,๒๐๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๖	๒๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐	๑๔,๙๖๘,๐๐๐	๑๙	๑๒,๔๐๓,๐๐๐	๒๑	๑,๒๗๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๑	๕,๖๑๐,๙๐๐	๑๘	๔,๖๘๑,๕๗๔	๑๓	๗๘๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๒	๙๔๒,๐๐๐	๑๓	๓๘๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๑๗๘	๘๓,๓๘๕,๓๐๐	๙๒	๒๙,๗๐๖,๘๗๔	๘๖	๕๑,๐๗๘,๒๐๖

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๖๐,๒๙๙,๔๐๐	๓๘	๑๑,๕๑๐,๓๐๐	๕๕.๐๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๓.๓๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐	๑๔,๙๖๘,๐๐๐	๑๙	๑๒,๔๐๓,๐๐๐	๔๗.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๑	๕,๖๑๐,๙๐๐	๑๘	๔,๖๘๑,๕๗๔	๕๘.๐๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๒	๙๔๒,๐๐๐	๔๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๕๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๑๗๘	๘๓,๓๘๕,๓๐๐	๙๒	๒๙,๗๐๖,๘๗๔	๕๑.๖๙

ร้อยละของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน/ข้อบัญญัติ/เงินสะสม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๖๐,๒๙๙,๔๐๐	๓๑	๔๘,๔๐๘,๒๐๖	๔๔.๙๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๕๐๐,๐๐๐	๖	๒๐๐,๐๐๐	๖๖.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐	๑๔,๙๖๘,๐๐๐	๒๑	๑,๒๗๐,๐๐๐	๕๒.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๑	๕,๖๑๐,๙๐๐	๑๓	๗๘๐,๐๐๐	๔๑.๙๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๓	๓๘๐,๐๐๐	๕๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๕๐
รวม ๖ ยุทธศาสตร์	๑๗๘	๘๓,๓๘๕,๓๐๐	๘๖	๕๑,๐๗๘,๒๐๖	๔๘.๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้พัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางจากบ้านหนองคูขาด-บ้านสว่าง ตำบลสีธง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กิ่งหมุด)	๑๓๔,๑๐๐	๑๓๔,๑๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโศภการา หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากบ้านนายพิมพา พานศรี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ศรีสุน ขนดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกิ่งหมุด)	๑๗๗,๕๐๐	๑๗๗,๕๐๐	-	-	๑๗๒,๐๐๐	๕,๕๐๐	พ.ค.มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางจากแยกถนนสายโนนแดง-ไพรวัลย์ ไปทางลำห้วยน้อย ถึงที่นานายทองลา พันธ์น้อย ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกิ่งหมุด)	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๑,๔๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหัวนาไผ่ หมู่ที่ ๔ สายทางจากตลาดนัดบ้านหนองคูใหญ่ ไปหนองหัวหมี่ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๕๐๐ ถึง STA ๑+๐๐๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ(ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกิ่งหมุด)	๑๑๒,๓๐๐	๑๑๒,๓๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๔,๓๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม/ โอนเต็ม/ โอนตั้งใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ สายทางจากที่ตำบลนัยสัรวัย เพื่อขยาย ไปทางถนนหลักบ้านโคกภู-บ้านโปแดง ขนาคกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๐,๕๐๐	๑๓๐,๕๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๔,๕๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ โดยขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร ขนาค ๕ เมตร ฝั่ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๘,๖๐๐	๑๑๙,๖๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐	-	๑,๖๐๐	ก.ค.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	ดำเนินการโดยใช้งบฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗	โครงการขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำบ้านหนองเช่า หมู่ที่ ๑๒ โดยขุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร ขนาค ๕ เมตร ฝั่ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๘,๖๐๐	๑๑๙,๖๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐	-	๑,๖๐๐	ก.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	ดำเนินการ	ดำเนินการโดยใช้งบฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนาเพียง-ไปบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง ขนาคกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๒๑,๖๐๐	๒๒๑,๖๐๐	-	-	๒๑๔,๐๐๐	๗,๖๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม/ โอนตัดใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลื่อม หมู่ที่ ๒ สายทางจากที่ดินนายทองสุข เทียบตอกไม่ ไปอ่างเก็บน้ำหนองคูขาด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทำทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๖๑,๓๐๐	๑๖๑,๓๐๐	-	๑๕๙,๐๐๐	-	๒,๓๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลื่อม หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายกรອງ วงศ์โชติ ถึงที่ดินนายบุญส่ง วงศ์โชติ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทำทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	-	๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแร่ หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนางบัวไข เทียงตา ถึงบ้านนายทองเลื่อน ศรีตระกูล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๑๔,๑๐๐	๑๑๔,๑๐๐	-	๑๑๔,๑๐๐	-	๑๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ ^๑	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกการา หมู่ที่ ๗ สายทางจากที่ดินนายเคน บุญมั่ง ไปทางที่ดินนายทองสุข เหลี่ยมพล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางผู้กรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๓๑,๘๐๐	๒๓๑,๘๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐	-	๑,๘๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางข้าง/หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองคูขาด ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางผู้กรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๕๑,๘๐๐	๑๕๑,๘๐๐	-	๑๕๑,๐๐๐	-	๘๐๐	ส.ค.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางจากที่ดินนางหวิ่น ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๒๘,๙๐๐	๑๒๘,๙๐๐	-	๑๒๘,๐๐๐	-	๙๐๐	ส.ค.๖๗-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๑ ปี ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม/ โอนตัดใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ สายทางจากที่ดินนายสุข ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๖๐,๖๐๐	๒๖๐,๖๐๐	-	๒๕๙,๐๐๐	-	๑,๖๐๐	ส.ค.๖๗- ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายศิลา หตน้อย ไปทางบ้านนายชาติ เทียบดอกไม้ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๑๒๐ ถึง STA ๐+๑๗๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางอุ้งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๒๐,๖๐๐	๑๒๐,๖๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐	-	๒,๖๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายอุทัย อุดมดี ไปทางที่ดินนายเคน บุญมั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๕๔,๕๐๐	๒๕๔,๕๐๐	-	๒๕๒,๐๐๐	-	๒,๕๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านนายจิรวัฒน์ อรรถยาศี ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางอุ้งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๙๒,๑๐๐	๙๒,๑๐๐	-	๘๘,๐๐๐	-	๔,๑๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางแยกบ้านร่มฉัตรนางม้วย เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางอุทกธรู้งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	-	๔๐,๕๐๐	-	๔๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนางใบอสุรย์ ถึงบ้านนางสมจิตร พันสมิท ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางอุทกธรู้งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	๑๔๑,๑๐๐	๑๔๑,๑๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	๑,๑๐๐	ส.ค.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงอุทกรู้ง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนาเจริญ ไปทางบ้านวังโฮ ตำบลวังใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณอุทกรู้งไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมเฉลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง และขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางบ้านไพรวัลย์สามแยกไปตำบลเลิงแฝก ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๒,๗๕๐.๘๗	๗,๒๔๙.๑๓	ส.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากนา นายบุญศรี จันสัด ไปตามเส้นทางไปบ้านวังโฮ ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑๒๙,๒๕๗.๐๒	๗๔๒.๙๘	ส.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กัณฑ์	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านโสก การรา หมู่ที่ ๑๔ จากไร่ นางจันทร์ บุญมั่งถึง สามแยก และจากเสาต้นสุดท้ายมา นางสนั่น เทียบจันทร์ ไปตามเส้นทางมา นายคำสอน กองใต้ ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๗,๗๘๗.๓๖	๒,๒๑๒.๖๔	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านโสก การรา หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางจากที่นา นายชูชัย ศรี คุ้ม ไปตามเส้นทางไปโคกใหญ่ ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๔,๒๗๔.๕๕	๕,๗๒๕.๔๕	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ พร้อมระบบ สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางเริ่มจากจุดขยาย เขตไฟฟ้าแรงดันต่ำต้นสุดท้าย (ประปาเดิม) ไป ทางบ้านโคกภู ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑๒๙,๒๕๗.๐๒	๗๕๒.๙๘	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูงและย้ายหม้อ แปลง พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้าน หนองคูขาด หมู่ที่ ๑ เส้นทางจากบ้านนายบุญ ถม หม้อกา ทางไปโคกหัวนา ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๖๗๔.๓๙	๑,๓๒๕.๖๑	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๒๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบือ อำเภอศรีบือ โครงการติดตั้งหม้อแปลง พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านโคก หัวแอก หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านนางวิน เนตรสงคราม ไป บ้านโคกภู ตามแบบ การไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๒๔๙.๖๐	๑,๗๕๐.๔๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๑ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนายจิรศักดิ์ เเคยการ ถึงบ้านนางทัศนีย์ ชันศรีโพธิ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้ลู่ทางถูกรักร้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๖๑,๖๐๐	๖๑,๖๐๐	-	๖๑,๐๐๐	-	๖๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านหนองคูขาด ไปบ้านโนนสว่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๔๓๐,๘๐๐	๔๓๐,๘๐๐	-	๔๒๗,๐๐๐	-	๓,๘๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านฝ้ายป่าบัว หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านฝ้ายป่าบัว ไปหัวหนองคลอง โดยถนนดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทับหน้าดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ฝั่งท่อระบายน้ำตลอดถนน ขนาดเส้นศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑ ละ ๖ ท่อน พร้อมชุดร่องระบายน้ำข้างถนน ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๒๘๕,๕๐๐	๒๘๕,๕๐๐	-	๒๘๕,๕๐๐	-	๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กพื้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการยกทรงพื้นดิน บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางนาง จุมทอง ทศมงคลโคกหัวนา)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๓	โครงการก่อสร้างหอดึงประปาพร้อมติดตั้ง ระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนมัง หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๔	โครงการก่อสร้างหอดึงประปาพร้อมวางท่อ ประปา ภายในหมู่บ้านหัวฝอย หมู่ที่ ๑๓	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ (เส้นทางจากสามแยกโรงเรียนบ้านเส็กการาไป ที่นาบางหมูจิ ศรีทอง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเส็กการา หมู่ที่ ๗ (เส้นทางบ้านนายมนัส เทียบแก้ว ไปโคกน้อย)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทางจากสามแยกที่นายสุริยา เทียบ แสง ไปบ้านหนองคูใหญ่ แยกบ้านโนนแดง)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑-๑๘	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๓๙	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (จากที่ นายสมชาติ ยาสางไปท้ายทองสุข ทองกู)	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๔๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ เส้นทางโรงเรียนบ้านเส็กการาไปบ้านโนน แดง	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางบ้านนา เจริญ หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ม.๙-สาม แยกโรงเรียนบ้านเส็กการา	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/ โอนเพิ่ม/ โอนตั้งใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ม.๑๗ ไป บ้านสว่าง ต.สำโรง	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยการ เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหัวดง ต.สำโรง อ.นาเชือก	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝายป่าบัว หมู่ ที่ ๘ ไปบ้านเส็กขาว ต.เลิงแฝก	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ ไปถึงเขตบ้านโนนแดง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๗	โครงการขุดลอกลำห้วยจิ้งปิ้ง หมู่ที่ ๙	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๘	โครงการสร้างถนนดินโดยการกรึงปูนดินรอบ ที่สาธารณะประโยชน์คกป่าช้า หมู่ที่ ๕	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ เส้นทาง จากบ้านฝายป่าบัว ไปบ้านวังหิน ต.หนองแดง อ.นาเชือก	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ เส้นทาง บ้านนาเจริญ ไปสิ้นสุดเขตตำบลหนองคูขาด ทางบ้านวังไฮ ต.วังใหม่	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ เส้นทาง บ้านเส็กขาว ไปบ้านวังปลาโต ต.วังใหม่	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕,๘๑๗,๐๐๐ งบม.ที่ได้รับ จัดสรร	-	๔,๒๖๕,๐๐๐	-	๑,๕๕๒,๐๐๐	ก.ย.-ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ	ดำเนินการโดยผู้ใช้ งบม.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (คก. เกินศักยภาพ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กัพัฒ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางจากหอประชุม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูขาด) ไปบ้านวังหิน ต.หนองแดง อ.นาเชือก	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ไป หมู่ที่ ๔	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ไป หมู่ที่ ๑๒	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกการา หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านโสกคลอง ต.เลิงแฝก	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางบ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ ไปบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ภายใตหมู่บ้านโสกการา หมู่ที่ ๗.๑๕	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน (คก. เกินศักยภาพ)
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากที่ดินนายชนะชัย เมื่อถึงตา ไปตำบลเลิงแฝก อำเภอเกษตรวิสัย ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๘๗,๗๐๐	-	-	-	-	๔๘๗,๗๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ ^๑	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากที่ดินนางรำไปพโยยอาจ ไปทางเชื่อมถนนสายโนนเกษตร-โสกภราฯ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ให้สร้างอุโมงค์กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	- ๒๐๐,๐๐๐	-	-	๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ หาซื้อขี้อยู่
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากบ้านโสกภราไปโคกใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้สร้างอุโมงค์กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๓๖๖,๓๐๐	๓๖๖,๓๐๐	- ๓๔๙,๒๐๐	-	-	๑๗,๑๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ หาซื้อขี้อยู่
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากที่ดินนายสมย์ชาติฯ ถึงที่ดินนายสุรย์ กอโสภา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ให้สร้างอุโมงค์กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๙๐,๑๐๐	-	-	-	-	๔๙๐,๑๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามแผน
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่ นางวันนา เทียบแสง ไปถึงที่ นางเลื่อน เทียบเทพ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๕๐ ลบ.ม.และประิมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	-	+๑๓๐,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ
๖๔	โครงการวางท่อระบายน้ำไปลำห้วยโสกภราพร้อมบ่อพัก วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๑๔ เมตร บ่อพัก ๒๒ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือ ตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๑ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตคด ตรง ลำห้วยไสภภรา ชนบท กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๑๐,๘๐๐	-	+๒๑๐,๘๐๐	๒๑๐,๘๐๐	-	๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๖๖	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางเพรชชรา รัตน เมือง โดยสำรวจท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐ เมตร บ่อพัก ๒ จุด (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๕๙,๐๐๐	-	+๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	-	๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๖๗	โครงการก่อสร้างคอนกรีตคด บริเวณหน้า นางน้อย สุทธิพันธ์ ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๔,๕๐๐	-	+๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๖๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางสายสมพาน บุตรีโชติ ไปถึงสามแยกตำบลวังไชย ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	+๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๙๕.๕๒	-	๑,๙๐๔.๔๘	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ เส้นทาง จากประตูวัดทางทิศใต้ ถึงบ้านนาย สมบัติ บุญแพน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำหนด)	๑๓๘,๖๐๐	-	+๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๖๐๐	-	๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
รวม ๖๙ โครงการ		๖๐,๒๙๙,๔๐๐	๑๑,๓๐๗,๗๐๐	๑,๒๙๒,๑๐๐	๗,๗๙๘,๙๙๕.๕๒	๒,๐๖๗,๒๕๐.๘๑	๔๔,๖๖๒,๙๔๓.๖๗			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนต่ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการออกงานปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๐๕๐	๓,๙๕๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๓๕๕	๑๓,๖๔๕	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ ดำเนินงานการพัฒนาส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๕	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้โรค ระบาดทางพืชและสัตว์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๖	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่อง การพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศุ สัตว์	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๘	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๙	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
รวม ๙ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๔๒๒,๔๐๕	๒๑๗,๕๙๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตง ใหม่	ผู้กัพัณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๙๒,๐๐๐	๙,๕๐๒,๐๐๐	-	-	๙,๓๘๒,๔๐๐	๑๑๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๒๘,๐๐๐	๒,๐๒๘,๐๐๐	-	-	๑,๘๑๓,๔๐๐	๒๑๔,๖๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม
๔	โครงการส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้เป็ยเอดส์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๖	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๕	โครงการสั้ตัวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนาครี (เพื่อสำรวจข้อมูล ประชากรสุนัข/แมว)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบ น.เิน ค.ก.)
๖	โครงการสั้ตัวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนาครี (เพื่อจัดซื้อวัคซีนและ วัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๒๘,๒๘๐	๑๑,๗๒๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๘	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบลของตำบล (สปสข.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๙	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองซาด	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐	-	-	๐	มี.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ (ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบ.ใน คก. ใช้งบ.จาก บ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัด มหาสารคาม)
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบ ม.ใน คก.)
๑๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๔,๑๐๐	๕,๙๐๐	มี.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-๓๕,๐๐๐	-	๑๖,๖๓๕	๑๘,๓๖๕	ก.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านैयाวยา พื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๖๐๖	๑๓๘,๓๙๔	ค.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๐๐	๓,๗๐๐	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๔๕๐	๓,๕๕๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๖	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแล สุขภาพของคนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๔๕๐	๕๕๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการสานพลังชุมชนปลอดภัย ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๔,๒๑๐	๕,๗๙๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๑๙	โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนสำหรับ ผู้ประกอบการรายทางธรรมชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน
๒๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองคูขาด (กองทุนวันละบาท)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม.คงเหลือ ตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กัณฑ์	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศาลากลางจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๓	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการ ป้องกันภัยฯ และศึกษาดูงานนอก สถานที่	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒๔	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัด กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองคูขาด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจร	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ ป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๘	โครงการส่งเสริมความรู้และจัดซื้อ สารเคมีกำจัดยุงลายและลูกน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ
๒๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ บริโภคเกลือไอโอดีน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๓๐	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมอญเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	-	+๑๐,๐๐๐	-	๗,๑๔๐	๒,๘๖๐	มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๑	โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
๓๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๓๓	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
๓๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านไฟฟ้าและจัดทำแผนกัมพู	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
๓๖	โครงการรวมพลังป้องกันรักษาความปลอดภัยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
๓๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทักษะจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๓๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
๔๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ รายได้น้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม แผน
รวม ๔๐ โครงการ		๑๒,๘๒๘,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	๑๑,๘๓๑,๒๗๑	๑,๘๒๕,๕๒๙	๑,๘๒๕,๕๒๙			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๗	งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอนเพิ่ม/โอนตั้งใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๔,๕๗๕	-	-	๖๑๗,๕๔๔	๗๗,๐๓๑	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	+๒๑,๗๕๐	-	๔๘,๕๕๐	๓,๒๐๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๗,๔๐๐	๑๔,๕๐๐	-	-	๑๑,๖๐๐	๒,๙๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๗,๐๐๐	๒๓,๒๐๐	-	-	๑๘,๕๖๐	๔,๖๔๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๕,๒๔๐	-	-	๑๕๕,๐๔๔	๒๐,๑๕๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๗	จัดงานประเพณีมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๘	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตำบลหนองคู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๔,๙๕๐	๕๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๙	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคู	๒๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	+๔๐,๐๐๐	-	๑๐๙,๘๐๐	๒๐๐	พ.ย.๖๖	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการส่งเสริมความรู้และการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	๗๘,๓๙๐	๑,๖๑๐	ม.ค.-๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตพื้นที่ตำบลหนองคูขาด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๙๔๘,๓๐๐	๑๓๗,๗๐๐	ต.ค.-๖๖- ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน กีฬา เชื้ออม สัมพันธ์ เทศบาลใหม่อำเภอบรบือ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	+๕๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑๗๒,๒๕๐	๗,๗๕๐	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองคูขาด	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	+๒๐๐,๐๐๐	-	๓๔๘,๓๖๐	๑,๖๔๐	ต.ค.-๖๖	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๗๓๔	-	๑๐๑,๙๕๐.๒๐	๗๖๖,๔๕๙.๙๗	๑๐๖,๖๔๘.๕๓	ต.ค.-๖๖- ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) นมเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองคูขาด	๘๐๐,๐๐๐	๗๖๙,๓๒๕	-						งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	๑๙,๕๐๐	๑๖,๒๕๐	-	-	๑๓,๐๐๐	๓,๒๕๐	ต.ค.-๖๖- ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผู้กพื้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	+๓๐,๐๐๐	-	๗๔,๔๖๐	๑๐๐	พ.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการอบรมการซ่อมแซม ป้องกันภัยสำหรับเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๔๘๐	๒๐	ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๑๙	โครงการอินเทอร์เนตตำบล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ วัฒนธรรมรักการอ่านประจำ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคูขาด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ เติมอาคารและวัสดุครุภัณฑ์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๓	โครงการส่งเสริมการบริหารงาน และกิจการมการเรียนรู้การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองคูขาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๔	โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาการนอกสถานที่ของเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองคูขาด	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนต่าง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๕	กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นและกิจกรรมส่งเสริม ศาสนา	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๖	โครงการต้นกล้ารักชาติ ๒๐๐ ปี ตำบลหนองคูขาด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๙	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๓๐	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๓๑	ต่อเติมห้องเรียน/ห้องนอนเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
รวม ๓๑ โครงการ		๕,๖๑๐,๙๐๐	๔,๓๓๙,๘๒๔	๓๖๑,๗๕๐	๑๐๑,๙๕๐.๒๐	๔,๒๒๐,๖๘๗,๙๗	๑,๑๔๘,๙๓๕,๘๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน ใหม่	ผู้กั้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	ต.ค.-๖- ธ.ค.๖๖	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และศึกษา งานหน่วยงานอื่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	+๑๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๙๕๐	๕๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑,๙๕๐	๑๘,๐๕๐	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	-	+๑๕,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๕	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบรบือ (สถานที่กลาง) จังหวัดมหาสารคาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๖	โครงการหน่วยบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๗	โครงการ Big Cleaning Day	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๑๗๐	๕,๘๓๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๗	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอนเพิ่ม/โอนตั้งใหม่	ผู้กักพื้นที่	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านองค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสามัคคีพันธ์ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างสมาชิกสภา อบต.และตุนานนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการปลูกจิตสำนึกและคำนิยมในการต่อต้านการทุจริตตำบลหนองคูขาด	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในระบบอบปราชญ์ไทย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามแผน
๑๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าแรงงานของสภาองค์กรชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามแผน
๑๔	โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตามแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาดำเนิน งาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการเสริมสร้างความปรองดอง และสามัคคีของคนในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๑๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๑๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งปม. ใน คก.)
๑๘	โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-๒๒,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งปม. ใน คก.)
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ อปท. และการจัดการชุมชนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามแผน
๒๑	โครงการลดขั้นตอนกระบวนการ ทำงานประจำปี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม.คงเหลือ ตามข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งปม. ใน คก.)
๒๒	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ด.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งป ม.ใน คก.)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๓	โครงการสถานที่ทำงานน้อย	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ (ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบ ม.ใน คก.)
๒๔	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาชนโดย ด้านกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
๒๕	โครงการปรับปรุงศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน อบต.หนองคูขาด ปริมาณงาน ทบหนึ่งก่ออิฐฉาบ ปูน ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีขาว หน้า ๑ มม. กระจกสีชา หน้า ๕ มม. ขนาด กว้าง ๒.๒๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งปม. คงเหลือตาม แผน
รวม ๒๕ โครงการ		๑,๘๕๗,๐๐๐	๙๑๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๗๒๗,๐๗๐	๕๖๒,๙๓๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน ปี ๒๕๖๗	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗	โอนลด/โอน เพิ่ม/โอนตั้ง ใหม่	ผูกพัน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาใน การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	+๒๐,๐๐๐	-	๔๑,๔๐๐	๘,๖๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๕,๕๕๐	๑๔,๕๕๐	มี.ย.- ต.ค.๖๗	ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๙,๑๐๐	-	-	๙๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบม. คงเหลือตาม ข้อบัญญัติ
รวม ๔ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๙,๑๐๐	-	๔๖,๙๕๐	๔๔,๐๕๐			