



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ที่ มค ๘๑๒๐๑/

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณและแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรดำเนินการ ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัตยา เพียรสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธินันท์ พรอินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงาน
การบริหารงาน 9 มิถุนายน 2568.

(ลงชื่อ).....

(นางมนปรียา สุดโต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายนิภาย รัตนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทางหนองบัวน้อย ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๘๕๓.๒๕	๓,๑๔๖.๗๕	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาของนายทราย มะลีย ไปทางที่นาของนางบังอร สีทา ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านโสกภรา หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๕๑๐.๕๗	๖,๔๘๙.๔๓	ส.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางที่นายสมพาน บุตรโชติ ไปถึงสามแยกตำบลวังไชย ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๖๒.๙๘	๓๓๗.๐๒	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตระบบสายดัดพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ ตามแบบการไฟฟ้ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ โครงการขยายเขตระบบสายดัดพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๑๙.๗๘	๑,๒๘๐.๒๒	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้าน นางทองม้วย ไชยตระมาตโร ไปถึงนา นายเคน บุญมั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖	๒๗๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จากที่นายเพา เทียบแก้ว ถึงที่ นายเฉลียว หวยเพียง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙	๓๕๖,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ไปลำห้วยน้อย ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๘	๒๖๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกการา หมู่ที่ ๗ จากที่นายทองสุข เหลือมพล ไปถึงที่ นายบุญสวน ทาระแพน (เส้นไปบ้านโสกคลองตำบลลิ้งแฝก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกการา หมู่ที่ ๗	๑๓๒,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ไปทางด้านทิศเหนือระหว่างที่ของ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญทัน ทวยเพียงกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้เลทาง ๕๐ ซม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓	๑๙๒,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายบุญมี เทพคำ ถึงบ้าน นางหนู พัน หบับัดิต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คล. บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นายไกรแก้ว ไชยบัวลา - บ้าน นายเคน พลศิริ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาบิต (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คล. บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๒	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีท่อจ่ายน้ำ PVC ๘.๕ คก. ๒.๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	-	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหัวพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑ จากสะพานไปยังนา นายบุญศรี ทศปา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๐๕๐ ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการปรับปรุงถนนหัวพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖,๖๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๐๖,๖๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมจิตร ภูเอื้องแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๑,๓๐๐ + ๑๒,๗๐๐	๔๔,๐๐๐	-	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูขนาด หมู่ที่ ๑ โดยการเททับถนนเก่าที่ชำรุด เส้นร้านค้าชุมชนจากเสาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านนายสัน เทียบถึงไปถึงบ้าน นางประจักษ์ สุธี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขนาด หมู่ที่ ๑	๙๗,๗๐๐	๙๗,๗๐๐	-	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๖	โครงการปรับปรุงช่องชมรมชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้าน นางบุตดี เคยการ ถึงบ้าน นายภักดิ์ ชื่นศรีโพธิ์ (เส้นหลักไปบ้านโสกคลอง ต. เลิงแฝก อ.กุฉินารายณ์ จ.มหาสารคาม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงช่องชมรม ถนนนาเจริญ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔	๒๒๘,๐๐๐	๑๘๗,๐๙๔.๔๕	๔๐,๙๐๕.๕๕	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคุ้มป่าพร้าวไปหน้าโรงเรียนไพรวัลย์โปแตง จุดที่ ๑ จากหน้าบ้าน นายชนะชัย เมืองสีดา ถึง หน้าบ้าน นายประพันธ์ พระสว่าง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายลานสิงห์ถึง หน้าบ้าน นางโสตา ปิดทุม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าวัด ถึง ท่าแยก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗	๓๔๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ก.ย.-พ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจันทร์เพ็ญ เตื่อยมา ถึงบ้าน นางหวิ่น เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓	๑๕๑,๒๐๐	๑๔๐,๕๐๐	๑๐,๗๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายทองพูน ประเสริฐศรี ถึงบ้าน นายจันทร์เพ็ง แสนชมพู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู จำกัดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๘,๘๐๐	๔๕,๕๐๐	๓,๓๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่นายชนชัย สวีกัน ไปบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนยกทรงพื้นดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากโคกเหล้าเก่าไปจุดบ้านโนนสว่าง ต.ลำโรง หนาเฉลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๑๗๖ ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปรับปรุงถนนยกทรงพื้นดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๓	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๙๐	๕,๘๑๐	มี.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๔	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	๗๕๐	มี.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๕	โครงการออกร้านปีใหม่อำเภออบปือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการออกร้านปีใหม่อำเภออบปือ	๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐ + ๔๕๖,๑๕๐	๕๖,๑๕๐	-	พ.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๖๘๖,๒๐๐	๑๑๓,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๒๙	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๖๐๐	๕๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวา พื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวา พื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๕๙,๑๓๘,๙๒	๙๐,๘๖๑,๐๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๕	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งปม.
๓๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งปม.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๘	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการป้องกันภัยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการป้องกันภัยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐ +๑๙,๒๐๐	๖๙,๒๐๐	-	พ.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๐	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๒ จุด (บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๒ จุด (บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒)	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๕๐	๓,๘๕๐	มิ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	๑๐,๐๐๐	๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	๓๐,๐๐๐ +๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	ก.พ.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบ.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ไม่ได้ดำเนินการ		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๖	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ไม่ได้ดำเนินการ		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๗	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๗๕	๓,๓๒๕	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๘	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองคูขาด	ไม่ได้ดำเนินการ		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๔๙	โครงการส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๕,๐๐๐	๒,๔๓๐	๒,๕๗๐	ต.ค.-พ.ย.๖๗	ไม่มี	-	-
๕๐	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๖๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	๗๙,๐๔๐	๙๖๐	ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๙๒๔,๓๔๓	๖๐๐,๘๐๖	๓๒๓,๕๓๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๒	โครงการอบรมการซ่อมแซมป้องกัน ภัยสำหรับเด็ก	ไม่ได้ดำเนินการ		๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๓	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๑๕๔,๒๕๖	๖๘๐,๘๙๓.๒๙	๖๑,๕๓๕.๗๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๔	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๗๓๒,๒๒๕						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๕	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.หนองคูขาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.หนองคูขาว	๑,๘๔๖,๐๐๐ +๒๕,๐๐๐	๑,๘๗๐,๐๗๗	๙๒๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนองคูขาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนองคูขาว	๒๐๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๖๖๒	๓๓๘	ต.ค.๖๗	ไม่มี	-	-
๕๗	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ	๑๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	๑๙๔,๑๐๕	๕,๘๓๕	ต.ค.๖๗	ไม่มี	-	-
๕๘	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองคูขาว	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองคูขาว	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๕๙	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคูขาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคูขาว	๕๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๐๐	๑,๐๑๐	พ.ย.๖๗	ไม่มี	-	-
๖๐	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	๑๑๗,๒๙๐	๒,๙๑๐	เม.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองคูขาว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองคูขาว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๒	โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๖	โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริตต่าบลหนองคูขาด	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการปลูกจิตสำนึกและ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ตำบลหนองคูขาด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๗	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ประชาธิปไตย ด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาธิปไตย ด้านกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลและศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่น	๑๕๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๕๐	๕๐	มี.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๖๙	โครงการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการลดขั้นตอน กระบวนการทำงานประจำปี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบป.
๗๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบป.
๗๑	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบป.
๗๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสถาน สัมพันธ์ของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิก สภา อบต.และดูงานนอกสถานที่	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสถานสัมพันธ์ของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู พนักงาน จ้าง สมาชิกสภา อบต.และดู งานนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๓	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านองค์ ความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านองค์ความรู้ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๔	น้ำดื่มห้องประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น้ำดื่มห้องประชุม	๔๒,๐๐๐	๔๑,๗๐๐	๓๐๐	ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๕	โต๊ะห้องประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โต๊ะห้องประชุม	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๖	รถบรรทุก (ดีเซล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗	ไม่มี	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๘	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญแห่งชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญแห่งชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๗๙	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบป.
๘๐	โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๘๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	๔๗๐,๔๘๓.๘๗	๙,๕๑๖.๑๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๘๑	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒,๗๒๕	๗,๒๗๕	เม.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๘๒	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๕๐	มิ.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
๘๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๖,๖๗๕	๓,๓๒๕	ก.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๘๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลหนองคู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลหนองคู	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๑๐	๗,๓๙๐	มี.ค.๖๘	ไม่มี	-	-
๘๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๑๑,๖๐๐	ก.ย.๖๘	ไม่มี	-	-
รวมทั้งสิ้น				๒๓,๖๔๘,๔๗๔	๒๒,๒๙๙,๒๓๒.๑๑	๑,๔๔๙,๒๔๒.๘๙	-	-	-	-