



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ที่ มค ๘๑๒๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงรายงาน ข้อมูลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพ็ญศรี พันธ์...

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชมภูษ ศรัคคลัง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- *ปลัด (ประมวล)*

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธินันท์ พรอินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายนิคาย รัตนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ผลโครงการ/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	ผลงานที่ได้รับมอบหมาย			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการตามแผน	รายงานความคืบหน้า	ประเมินผล		
๑	โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ	พัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ	พัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ	๒๐๐,๐๐๐		✓				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๑) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๒) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๓) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๔) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๕) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๖) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๗) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๘) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๙) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

(๑๐) แผนงานพัฒนาระบบงานเอกสารอัตโนมัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายอาคาร คาน้ำดื่ม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือโครงการขยายอาคาร คาน้ำดื่ม	๑๐๐,๐๐๐				✓		
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการติดตั้ง หม้อแปลงพร้อมขยายสายไฟฟ้า แรงดันต่ำ บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนาวงวิชน เชน โครงการ ไป บ้านโคกแก้วตามแบบ การไฟฟ้ากำหนด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือโครงการติดตั้ง หม้อแปลงพร้อมขยายสายไฟฟ้า แรงดันต่ำ บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนาวงวิชน เชน โครงการ ไป บ้านโคกแก้วตามแบบ การไฟฟ้ากำหนด	๑๐๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ สายทางจาก ที่ดินนายทองสุข เพียบตอกไม้ ไปอ่างเก็บน้ำ หนองซุงขาด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองซุงขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ สายทางจากที่ดินนายทองสุข เพียบตอกไม้ ไปอ่างเก็บน้ำหนอง ซุงขาด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	๑๖๑,๓๐๐					✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ สายทาง จากบ้านนายกรอง วงศ์โชติ ถึงดินนายบุญ ส่ง วงศ์โชติ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองซุงขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายกรอง วงศ์โชติ ถึงดินนายบุญส่ง วงศ์โชติ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	๑๐๕,๐๐๐					✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนายจิรศักดิ์ โดยยกทางบ้านางทัศนีย์ ชั้นศรีโพธิ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โดยยกทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนายจิรศักดิ์ โดยยกทางบ้านางทัศนีย์ ชั้นศรีโพธิ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โดยยกทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๖๑,๖๐๐				✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนางบัวไข เทียงตา ถึงบ้านนายทองเลื่อน ศรีตระกูล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนางบัวไข เทียงตา ถึงบ้านนายทองเลื่อน ศรีตระกูล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๑๔,๑๐๐				✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดรับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากบ้านโสกภารา ไปโคกใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ตั้งทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖ สายทางจากบ้านโสกภารา ไปโคกใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ตั้งทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๓๖๖,๓๐๐				✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗ สายทางจากที่ดินนายเคน บุญมั่ง ไปทางที่ดินนายทองสุข เหลืออมพล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ตั้งทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗ สายทางจากที่ดินนายเคน บุญมั่ง ไปทางที่ดินนายทองสุข เหลืออมพล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ตั้งทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๒๓๓,๘๐๐				✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านหนองคูขาด ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลู่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางช่วงที่ ๑/หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองคูขาด ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลู่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๕๑,๘๐๐					✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางจากที่ดินนางหวิ่น ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางจากที่ดินนางหวิ่น ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๒๘,๙๐๐					✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ สายทางจากที่ดินนายสุข ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ สายทางจากที่ดินนายสุข ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๒๖๐,๖๐๐				✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายศิลา ทศน้อย ไปทางบ้านนายชาติ เทียบตอไม้ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๑๒๐ ถึง STA ๐+๑๗๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนายศิลา ทศน้อย ไปทางบ้านนายชาติ เทียบตอไม้ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๑๒๐ ถึง STA ๐+๑๗๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๑๒๐,๖๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายอุทัย อุตมดี ไปทางที่ดินนายเคน บุญมั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายอุทัย อุตมดี ไปทางที่ดินนายเคน บุญมั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	๒๕๔,๕๐๐				✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุงขาด หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านหนองซุงขาด ไปบ้านโนนสว่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุงขาด หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านหนองซุงขาด ไปบ้านโนนสว่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	๔๓๐,๘๐๐				✓		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านนายจิรวัฒน์ อรรถชาติ ตำบลตะขาก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านนายจิรวัฒน์ อรรถชาติ ตำบลตะขาก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	๙๒,๑๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดรับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทางแยก ป้อมน้ำมนางม่วย เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายทาง แยกป้อมน้ำมนางม่วย เหลื่อมพล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดำหนด)	๔๐,๙๐๐				✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้าน นางใบ อสุรี ถึงบ้านนางสมจิตร์ พันสนธิ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด ำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ ๔ สายทางจาก บ้านนางใบ อสุรี ถึงบ้านนางสม จิตร์ พันสนธิ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๑๔๑,๑๐๐				✓		
๑๖	โครงการชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบเทอร์ จิมได้นำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ โดยชุดเจาะ และก่อสร้างบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๕๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบเทอร์จิมได นำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดำหนด)	ชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ เทอร์จิมได้นำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ โดยชุดเจาะและก่อสร้างบ่อ บาดาล ความลึกบ่อ ๕๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ เทอร์จิมได้นำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดำหนด)	๑๓๘,๖๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ โดยชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หรือ PVC. ชั้น ๓๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	ชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ โดยชุดเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หรือ PVC. ชั้น ๓๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	๑๓๘,๖๐๐				✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากที่ดินนางรำไป ไซออก ไปทางเชื่อมถนนสายโนนเกษตร-โสกการา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางสูบน้ำกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางสูบน้ำกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากที่ดินนางรำไป ไซออก ไปทางเชื่อมถนนสายโนนเกษตร-โสกการา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางสูบน้ำกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางสูบน้ำกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	๒๔๔,๐๐๐				✓		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงอุโมงค์ บ้านเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนาเจริญ ไปทางบ้านวังไฮ ตำบลวังใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงอุโมงค์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนาเจริญ ไปทางบ้านวังไฮ ตำบลวังใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองซุขาดำหนด)	๕๗,๘๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านผายป่าบัว ไปหัวหนองคลอง โดยถมดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทับหน้าดินถมถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทับหน้าดินถมถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ผึ่งห่อระบายน้ำตลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมชุดร่องระบายน้ำข้างถนน ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านผายป่าบัว หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านผายป่าบัว ไปหัวหนองคลอง โดยถมดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกทับหน้าดินถมถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ผึ่งห่อระบายน้ำตลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมชุดร่องระบายน้ำข้างถนน ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.	๒๘๕,๕๐๐				✓		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางจากแยกถนนสายโนนแดง-ไพรวัลย์ ไปทางลำห้วยน้อย ถึงที่นายนายทองลา ทศน้อย ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางจากแยกถนนสายโนนแดง-ไพรวัลย์ ไปทางลำห้วยน้อย ถึงที่นายนายทองลา ทศน้อย ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำแพงด)	๓๖,๕๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดรับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านหน้าไทย หมู่ที่ ๔ สายทางจากตลาดนัดบ้านหนองคูใหญ่ ไปหนองหัวหมี่ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๕๐๐ ถึง STA ๑+๐๐๐ ขนตกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านหน้าไทย หมู่ที่ ๔ สายทางจากตลาดนัดบ้านหนองคูใหญ่ ไปหนองหัวหมี่ ช่วงที่ ๒ จาก STA ๐+๕๐๐ ถึง STA ๑+๐๐๐ ขนตกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ(ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	๑๑๒,๓๐๐				✓		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกคู หมู่ที่ ๕ สายทางจากที่ดินนายสำราญ เตื่อยมา ไปทางถนนหลักบ้านโคกคู-บ้านปอแดง ขนตกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกคู หมู่ที่ ๕ สายทางจากที่ดินนายสำราญ เตื่อยมา ไปทางถนนหลักบ้านโคกคู-บ้านปอแดง ขนตกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	๑๓๐,๕๐๐				✓		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนาเพียง-ไปบ้านโนนแดง ขนตกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนาเพียง-ไปบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง ขนตกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัดกำหนด)	๒๒๑,๖๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้าน โศภการา หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากบ้านนาย พิมพา พานศรี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ศรีคุณ ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต. หนองคูขาดกำแพง)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโศภการา หมู่ที่ ๑๕ สายทาง จากบ้านนายพิมพา พานศรี ถึงบ้าน นายสวัสดิ์ ศรีคุณ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำแพง)	๑๗๗,๕๐๐				✓		
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้าน หนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สายทางจากบ้านหนอง คูขาด-ไปบ้านสว่าง ตำบลสำโรง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนอง คูขาดกำแพง)	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๗ สาย ทางจากบ้านหนองคูขาด-ไปบ้าน สว่าง ตำบลสำโรง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำแพง)	๑๓๔,๑๐๐				✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนครชุมกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพสตรีและครอบครัว	อบรมส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพสตรีและ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๑๖,๐๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	อบรมส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการออกบ้านปีใหม่ อำเภอบรบือ	จัดกิจกรรมออกบ้านปี ใหม่อำเภอบรบือ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ปศุสัตว์	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ การดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริม เกษตรอินทรีย์	อบรมเชิงปฏิบัติการและ การดำเนินงานด้านการพัฒนา ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐				✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๙,๕๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๙,๖๓๒,๒๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ พิการในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๒,๐๒๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๘๙๓,๘๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๑๕,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลหนองคูขาด	๑๐๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่เตรียม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน สำคัญองชวชาติ	๑๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือ ประชาชนด้านอื่นๆ	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การ ช่วยเหลือประชาชนด้าน อื่นๆ	๕๐,๐๐๐			✓			
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวยา ผู้มฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเยียวยา ผู้มฟู หลัง เกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย ในสถานศึกษา	ซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐			✓			
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทาง ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	✓		๖,๙๐๐		
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทาง ถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐				✓		
๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจิตตั้ง	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจิตตั้ง	๑๕๐,๐๐๐				✓		
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการป้องกันภัยฯและศึกษาดูงานนอกสถานที่	อบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการป้องกันภัยฯและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐				✓		
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร	๒๐,๐๐๐				✓		

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการสร้างพลังชุมชนปลอดภัยไร้ ควันบุหรี่	จัดกิจกรรมสร้างพลังชุมชน ปลอดภัยไร้ควันบุหรี่	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี (เพื่อจัดซื้อวัคซีนและ วัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	จัดซื้อวัคซีน และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี (เพื่อสำรวจข้อมูล ประชากรสุนัข/แมว)	สำรวจข้อมูลประชากรสุนัข/ แมว					✓		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด	อบรมให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด					✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๖๐,๐๐๐			✓			

แผนผังของงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกรรม (๕)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓			๑๒,๕๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย	๑๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ	๕,๐๐๐				✓		
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย	๕,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	✓			๒,๕๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๗๘,๓๕๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๙๔,๕๓๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๓๖๙,๗๒๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๓,๒๐๐				✓		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๒๕๐				✓		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๖๕,๒๕๐				✓		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐,๐๐๐				✓		
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๔,๕๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมการซ่อมแผนป้องกัน ภัยสำหรับเด็ก	อบรมการซ่อมแผนป้องกัน ภัยสำหรับเด็ก	๑๐,๐๐๐			✓			
๙	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๗๕,๓๓๔			✓			
๑๐	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๗๖๙,๓๒๕			✓			
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่อบต.หนองคูขาด	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. หนองคูขาด	๑,๘๘๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑,๐๐๑,๓๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองคูขาด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบลหนอง คูขาด	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	✓			๓๔๘,๓๖๐	
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เทศบาลปี ใหม่อำเภอบรบือ	ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เทศบาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	✓			๑๗๒,๒๕๐	
๓	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตำบลหนอง คูขาด	ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองคูขาด	๑๕,๐๐๐				✓		
๔	โครงการส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีลอยกระทงตำบลหนองคู ขาด	จัดกิจกรรมส่งเสริมและ สืบสานประเพณีลอย กระทงตำบลหนองคูขาด	๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓			๑๐๙,๘๐๐	
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐				✓		
๖	โครงการสืบสานประเพณีสร้าง ตำบลหนองคูขาด	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสร้างตำบลหนอง คูขาด	๓๐,๐๐๐				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่เตรียม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดงานประชุมพนักงาน เงินล้านและของดีอำเภออบรบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัด ห นุ น เ ท ศ บ า ล ตำบลบรบือโครงการจัด งานประชุมพนักงานเงิน ลั้ า น แ ล ส ข อ ง ต อำเภออบรบือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๕.๓.๖๖-๓.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู ขาด	๒๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริตตำบลหนองคู ขาด	อบรมตามโครงการปลูก จิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริต	๓๐,๐๐๐			✓			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาผู้ช่วยงานอื่น	อบรมและศึกษาดูงานตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานองค์การ บริหารส่วนตำบลและศึกษา ดูงานหน่วยงานอื่น	๒๐๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการลดขั้นตอนกระบวนการ ทำงานประจำปี	จัดกิจกรรมลดขั้นตอน กระบวนการทำงาน	๕,๐๐๐			✓			
๕	โครงการสถานที่ทำงานอยู่	จัดกิจกรรมตามโครงการ สถานที่ทำงานอยู่	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๔,๑๗๐	
๖	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ สถานสัมพันธ์ของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และค งานนอกสถานที่	อบรมคุณธรรมจริยธรรม และสถานสัมพันธ์ของ คณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และคงานนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐			✓			
๘	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน องค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน องค์ความรู้ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐			✓			
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			✓			
๑๐	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานีกลาง)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญ ของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	อุดหนุนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ สำหรับจัดงานวันสำคัญของ ชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	✓			๑๒,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำ หรือ ปรับปรุง ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โต๊ะเอนกประสงค์พี่พยาบาล	โต๊ะเอนกประสงค์พี่พยาบาล ได้ จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐				✓		
๑๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมตามโครงการ วันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๑๓,๕๐๐	

(๒) แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้ซ้ำ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ อุบลเณิน	ช่างหมวกบริการผู้ป่วยติดการ ในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินฯ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓		๑๓๕,๐๐๐	

(๓) แผนงานพิเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning day	จัดกิจกรรม Big Cleaning day	๑๐,๐๐๐				✓		

(๒) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมใน กาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				✓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลขงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานและและชุมชนชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	จัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๔๑,๔๐๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ตำบลหนองคูขาด	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลหนองคู ขาด	ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.) ตำบลหนองคู ขาด	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีฯ (อพ.สธ.)	จัดอบรมตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีฯ (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐				✓		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๐๒	โครงการ
➤ รายงานการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑๐๒	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๒๑	โครงการ
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๑	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙		
➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๘๑	โครงการ
➤ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๑		